

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 17 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 24-32℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日二期草皮区域线. 组件已全部安装完毕. ② 二期光伏场区东区本日方人开始汇流箱安装. ③ 本日业主交付二期剩余土地. 桩机位打桩时遭村民阻止. 暂时停止施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国葛州坝 新能源有限 责任公司	① 光伏场区二期东区汇流箱安装与人施工. ② 二期剩余土地本日交付, 桩机打桩时遭村民阻止.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅. 丁立. 张俊
记录人: 张俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张明华	