

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 19 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 26-34℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日二期剩余土地, 本日仍存在阻工, 打桩工作暂停。 ② 二期本日挖机1台, 沟开挖, 电缆敷设, 拖拉机1台, 电缆布放。 ③ 二期沟开挖, 阻工问题, 明日早晨, 再作明确, 保证正常施工。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团有限责任	施工内容及进度 ① 二期剩余土地, 本日仍存在阻工, 暂停施工。 ② 二期本日 6人 (汇流) 接长。 ③ 二期本日电缆沟开挖。 ④ 本日电缆由吊车吊, 吊至位置。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅, 丁立, 又俊
记录人: 又俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪晓华	