

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 20 日

天气: 阴 小雨

星期: 日

气温: 25-32℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日二期剩余土地因工人是及已协调完毕,计划管桩打桩工作正常施工. ②二期东区本日工人汇流箱安装、一期增补区域电缆敷设、4号方桩、板面会审 4人施工. ③本日下午本地下雨,无人施工.请项目部安排施工上报资料.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中电普华 集团有限 责任公司	①本日二期工人汇流箱安装、增补区域、5人电缆敷设 ②二期剩余土地 5人桩机打桩. ③下午本地下雨无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵毅、王、张	
记录人:	张俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明壮