

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 8 月 22 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27-35℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>① 本队推机就低地材料碾压问题: 部分组件外压块船头小中等问题, 下发监理工作联系单 C207-24, 要求施工方及时处理, 不得敷衍。</p> <p>② 前日本日进地二期利余地打桩施工, 因是推机推, 要求施工方严格按照图纸进行施工, 确保施工质量。</p> |                                                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>施工单位</p> <p>中国葛洲坝集团电力有限公司</p>                                                                                                      | <p>施工内容及进度</p> <p>① 本日 5 人二期单位地打桩, 船头支桩, 支桩 1 人, 船头勾头挖</p> <p>② 二期利余地推机打桩, 以 2 人推机收。</p> <p>③ 二期机头防漏, 推机调整, 角料 4 人。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>下发监理工作联系单 C207-24。</p>                                                                                                             |                                                                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                       | <p>赵敏、王、张</p>                                                                                                           |
| 记录人: 王                     |                                                                                                                                       | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王</p>                                                                                           |