

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 23 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 27-35℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日=耕种区区域(箱变基础混)凝工浇筑 浇筑前、要求施工队以及浇筑后一定要用振动棒充分振捣、消除气泡(避免蜂窝及麻面现象、严格执行先设计后施工。 ②耕种区发现上耕、环网接地扁钢焊接处未刷防腐漆直接填入沟内、要求施工队立即整改、严格执行设计以及设计要求施工、杜绝施工质量问题发生。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电力有限公司	施工内容及进度 ①本日=耕种区区域5人箱变基础浇筑施工。 ②=耕种区土地3人挖机打桩。 ③=耕种区环网接地扁钢及药料共5人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、王、张
记录人: 王	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪洪壮	