

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 24 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 27-34℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理巡视二期东区环网柜地沟, 发现联立每 22G7-24 中提到的防腐涂层脱落问题仍未整改, 监理要求施工单位必须严格按照规范设计要求施工, 对严重问题必须及时整改。 ② 监理检查记录箱接地情况, 要求施工单位必须严格按照设计要求施工, 电缆埋好后再接地, 必须符合规范要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 ① 本日二期剩东土地 3 人推机打桩 (桩机台) 抛桩机 13 台机从管桩布料。 ② 二期东区电缆故障 8 人施工, 2 人记录桩体。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵毅 丁立 丁俊	
记录人:	丁俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明壮