

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 29 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 24-32℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日巡视光伏场区=耕犁保土堆围现场等桩不足 暂不打桩. 桩头支杆已焊接完毕. ②=耕犁区本日2人敷设电缆沟开挖及高压电缆敷设 施工. 汇流箱接线施工. ③本日下午东区敷设电缆耐压试验. 发现个别 旁站. 本日完成全部耐压试验.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="359 1176 518 1243">施工单位</th><th data-bbox="518 1176 1396 1243">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="359 1243 518 1624"> 中国葛洲坝 集团电力有限 责任公司 </td><td data-bbox="518 1243 1396 1624"> ①=耕犁区 16人敷设电缆沟开挖 高压电缆敷设. 6人汇流箱接线. 2人敷设电缆耐压试验. ②=耕犁保土堆本日2人施工因承管桩未进场. 已打桩部分桩头支杆已焊接完毕. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛洲坝 集团电力有限 责任公司	①=耕犁区 16人敷设电缆沟开挖 高压电缆敷设. 6人汇流箱接线. 2人敷设电缆耐压试验. ②=耕犁保土堆本日2人施工因承管桩未进场. 已打桩部分桩头支杆已焊接完毕.
施工单位	施工内容及进度				
中国葛洲坝 集团电力有限 责任公司	①=耕犁区 16人敷设电缆沟开挖 高压电缆敷设. 6人汇流箱接线. 2人敷设电缆耐压试验. ②=耕犁保土堆本日2人施工因承管桩未进场. 已打桩部分桩头支杆已焊接完毕.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	赵毅、王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 龙理非				