

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 02 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 23-28℃

工程名称: 安徽沁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日巡视现场, 靠皮地区块, 个别杆架螺丝未拧紧, 问题仍未整改. 电缆沟盖板问题未报请验收. 东区电缆沟过路问题未整改.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 ①二期掘机1台8人高压电缆放线, 靠皮地区块 6人 负责安装. 东区6人线路问题排查. 5人电缆车转运. ②本日二期利来土地预掘管桩仍未进场, 打桩仍未进行.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅 王. 可俊
记录人: 可俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 范明华