

监 理 日 志 ()

日期: 2017年9月5日

天气: 多云

星期: 五

气温: 23-29℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监理工作情况	<p>① 本日巡视发现光伏组件连接线缆沟固材料转运 距离不足问题, 正在整改中。该区域、因树木砍伐增加 阵列本日由于组件安装, 面向地面线螺丝松动散落问题已 整改, 桥梁螺丝上问题尚未整改。</p> <p>② 本日预刷管桩进场与车卸且打桩机正常施工, 未完成张网4台架设。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中建三局集团单位有限公司	<p>① 二排1#-2#塔之间电缆沟回填、挖机1台。</p> <p>② 二排单皮带机基础人回填土表、1人拖地脚手、 1人过磅电化沟整改。</p> <p>③ 本日预刷管桩进场与车, 本日并网5MW。</p>
其它事项		
本日现场监理人员		赵毅、丁立、罗俊
记录人:	罗俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 沈国华