

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 05 日

星期：二

天气：多云

气温: $24-30^{\circ}\text{C}$

工程名称:安徽滁州40MW光伏发电项目

监理单位 工作情况	① 本日监理巡视 = 制氧站地施工作施工. 复查旧牌已改长区域. 检查螺栓未上问题. 个别螺栓未穿母问题本月已整改. ② 抽查查看 = 制氧站地施工作施工. 要求施工人且严格按照规范及设计要求施工. 隐蔽工程及时报验. 通过回填须铺砂垫层. 拍照片验收合格后方可回填.		
施工情况	中国葛洲坝集团电力有限责任公司.	施工内容及进度 ① 本日 = 制氧站土地花机1台. 3人打桩施工 2人支架安装. ② = 制氧站区域. 6人汇流铜连接. 2人旧牌更换. 制氧站区域支架安装. 1人接地焊接. 1人电缆井砌筑.	
其它事项			
本日现场监理人员		赵毅, 丁立, 刘俊	
记录人:	刘俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪国洲	