

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 06 日

天气: 多云/小雨

星期: 三

气温: 13-27℃

工程名称: 安徽湖州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日临近中午本地小雨暂停施工, 雨转多云, 正常施工。 二期草皮地区域, 蚂蚁未处理, 及蚂蚁未上问题, 本子仍未 整改, 待压料一并清理。 ② 二期草皮地区域截止本日已完成一半打桩施工, 已打桩部 分本日完成支架安装, 本区域, 本日完成 3 个箱变基础 支模, 真以检查验收问题, 要求尽快找设计图纸要 求施工, 降蔽工招及时报验。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国葛洲坝 集团有限 责任公司	① 二期草皮地区域, 桩机 1 台, 电缆沟开挖, 6 人起吊放 线, 5 人捆扎电缆, 1 人 4 个箱变安装。 ② 二期草皮地区域, 本日 14 人支架安装, 4 人模板布料, 5 人箱变基础支模。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵毅、丁立、张俊	
记录人:	张俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 阮明壮