

监 理 日 志 ()

日期: 2017年09月07日

星期: 四

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

天气: 阴/雨

气温: 22-27℃

监 理 工 作 情 况	① 本日上午本地小阵雨并未影响现场施工。 二期东岸土地已打桩约 25MW. 支路支表约 2MW. 梅东支表 1.5MW. 本日该区域光伏桩基浇筑 基础 4 个 ② 本日现场预制管桩进场 7 车. 吊桩桩重为 4.5m 桩. 由现场起重指挥吊表卸货.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝 集团助力有限 责任公司	施工内容及进度 ① 本日预制管桩进场 7 车. 吊车 1 台 4 人吊表卸货. 二期东岸土地. 拖拉机 1 台 司机 1 人. 管桩布料 1 人. 浇筑及基础支模. 双桩头支桩焊接. 8 人. 梅东支表 6 人. 支路支表. 2 人. 梅东布料.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵敬发 王. 刘俊
记录人: 刘俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪嗣世