

监 理 日 志 ()

日期: 2017年09月08日

天气: 多云

星期: 五

气温: 23-30℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日=滁州利来5MW土地,已完工 桩基及表2.5MW. 剩余2.5MW 本日 3人定基放线. 桩基与基础本日 4人钢筋绑扎 完成4台. ② 本日进场预制管桩2车 监理检查为4.5m桩. ③ 监理检查桩基与基础 钢筋绑扎 要求桩2人 员平铺按图及设计施工. 隐蔽工程及时验收.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国葛州坝 集团电力有限 责任公司 ① 本日预制管桩进场2车 作桩4人吊桩就位 =滁州利来土地 桩基与基础完成2.5MW. 剩余2.5MW本日 3人 定基放线. 4人桩基与基础钢筋绑扎.	
本日现场监理人员		赵毅 丁立 石俊
记录人: 石俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 石俊