

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 12 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20-28℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理人员、施工单位对现场图纸设计之外网已修整场区道路进行测量。其中二期利采 5MW 土地未修整部分 302m。二期设计之外修整部分由业主决定是否进行清理,建议施工单位以便手车开线与此图确认。 ② 二期利采 5MW 土地截止本日已开挖 4 台桩基及基础浇筑,但并未开挖出桩基钢筋,已打桩约 3MW,杆塔已装 2.5MW,组串已装约 0.5MW。环网柜地沟人工开挖不到 100m。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="367 1176 542 1232">施工单位</th><th data-bbox="542 1176 1460 1232">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="367 1232 542 1590">中国葛洲坝集团电力有限责任公司</td><td data-bbox="542 1232 1460 1590"> ① 本日二期利采土地 4 人桩机打桩,桩机 1 台,以桩布料已打桩区域,2 人桩头与桩焊接,8 人组串安装,4 人杆塔安装,3 人支架布料。2 人环网柜地沟开挖。 ② 本日施工队 3 人验收 1 人对现场图纸设计之外网已修整道路进行了测量。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	① 本日二期利采土地 4 人桩机打桩,桩机 1 台,以桩布料已打桩区域,2 人桩头与桩焊接,8 人组串安装,4 人杆塔安装,3 人支架布料。2 人环网柜地沟开挖。 ② 本日施工队 3 人验收 1 人对现场图纸设计之外网已修整道路进行了测量。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	① 本日二期利采土地 4 人桩机打桩,桩机 1 台,以桩布料已打桩区域,2 人桩头与桩焊接,8 人组串安装,4 人杆塔安装,3 人支架布料。2 人环网柜地沟开挖。 ② 本日施工队 3 人验收 1 人对现场图纸设计之外网已修整道路进行了测量。				
其 它 事 项	① 监理本日已向业主递交合同到期离场联系单(9月底合同到期) ② 本日施工单位拖欠工人工资造成下午停工。				
本日现场监理人员	赵毅、JL、王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 范旭升				