

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 12 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 17-29℃

工程名称: 安徽文池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 由于施工方未将施工人工工资全部结清, 只结一部分, 本日二期和东地因种农区域无人施工, 只有打桩正常施工, 2人接地焊接。 ② 截止本日二期和东地打桩区域约1.5MW土地。 ③ 业主已要求, 本日出现开始划出场区管沟问题, 明日开始要求施工方开始已完成施工区域清理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国葛州坝集团电力有限公司	① 二期和东地本日上午桩机1台, 4人打桩施工, 下午6人拖拉机1台, 管桩布料。 ② 已打桩区域, 本日1人桩头支板焊接, 1人阵列间接地偏缺焊接。 ③ 本日二期和东地无人施工。
其 它 事 项	本日上午国家电网人员场区视察。	
本日现场监理人员		赵毅 王 强
记录人: 王强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王强