

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 09月 14日

星期: 四

天气: 晴

气温: 19-28℃

工程名称: 安徽沁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 昨日应业主要求由2人、施工2人业2人、运维1人一起对光伏场区需整改的地方进行统计记录。共统计出包括横梁螺栓上、螺栓上、连接管倾斜等30多项问题现场确认并记录完毕,要求施工方按照清单逐一整改。 ② 本日二期利农土地组中光缆等支路光缆开始正常施工。该区域4台箱变基础本日全部拆除并继续箱变安装完毕。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国葛州坝集团电力有限公司 ① 二期利农土地本日挖机1台、4人打桩施工。挖机1台、2人管桩布料、市车1台、卡车1台、箱变安装司机2人、工人4人。 ② 已打桩区域: 1人组中光缆、6人安装光缆、3人利农光缆拆除、2人挖机友机开挖。	
本日现场监理人员	赵毅、王、张	
记录人:	张	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪国胜