

监 理 日 志 ()

日期: 2017年09月15日

星期: 五

天气: 多云

气温: 19-25℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日发现光伏二排利余5MW土地施工, 汇流箱接线要求(排线)一一对应, 线两端做密封处理, 接地严格按照规范及设计施工。 ②查看查看环网接地沟开挖, 测量深度, 要求深度一定要在1.4m以上, 接地扁钢焊接处要涂防腐漆, 接地线(铜)现场使用扁钢规格为40x4mm。	
施 工 情 况	施工单位 安徽滁州40MW光伏发电项目 中国葛州坝集团电力有限公司	施工内容及进度 ①本日二排利余土地施工, 3人打桩, 挖桩机1台 2人修桩布料, 另有3人画线拉线。 ②本日管桩(排线)3排 (4.5m桩), 开车1台 6人吊装及铺设。 ③已打桩区域本日12人画线拉线, 6人安装支架, 1人桩头及桩焊接, 3人汇流箱接线, 挖桩机1台 环网接地开挖, 2人接地扁钢焊接, 1人接地扁钢防腐漆及画线沟开挖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅, 张毅
记录人: 张毅		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明华