

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 09月 17日

星期: 日

天气: 晴

气温: 19-29℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日二期剩余土地及东线打桩施工, 已打桩区域本月组网, 支撑安装均无人施工, 该班组人员因工资问题暂停施工, 站区南侧草皮地本日以围栏布料, 安装。 ② 南侧地轴围栏布料 要求严格按图纸设计施工, 围栏安装不要超过红线外。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团有限责任 责任公司	施工内容及进度 ① 本日二期剩余土地开始打桩桩机1台, 4人打桩施工。 ② 已打桩区域本日无人施工。 ③ 南侧站区草皮地围栏布料, 安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、丁立、张俊
记录人: 张俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪翔壮