

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 18 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 22-32℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 截止昨日二期剩余 5MW 土地打桩已完成 80%。桩头焊接 60%。支架安装 5%。组串安装 10%。由于支架、组串需要人员班组更换, 无人员施工, 仅有打桩、桩头支桩焊接施工。前期因业主已要求施工方尽快支搭, 恢复现场施工。 ② 站东则围栏施工由于未将地下电缆圈入围栏内本日已拆除重装。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团工程有限公司	施工内容及进度 ① 本日二期剩余土地桩机 1 台 4 人打桩施工。拖桩机 1 台。2 人管桩布料。2 人桩头支桩焊接。 ② 恢复施工前期部分组串、支架安装。由于现场班组人员支搭更换班组, 无人员施工。恢复场地内本日挖机 1 台、1 人施工。 ③ 开站东则草地地区本日以围栏安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、丁立、张俊
记录人: 张俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明世	