

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 19 日

天气: 阴有雨

星期: 二

气温: 22-25℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日上午二期 4 人打桩施工 现场剩余约 80 根桩未打。组焊支架安装本日只完成 1 处。下午本地小雨 无人施工。 ② 监理要求施工单位尽快交接。恢复现场组焊支架安装施工 以免影响二期进度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	① 本日上午二期剩余土地 推土机 4 人打桩施工 1 处 环境绿化 拖土机 1 台 管桩材料 其他区域无人施工。 ② 本日下午本地小雨 现场无人施工。 ③ 站区排水管道 整改 敷设 3 处。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵毅、丁立、王俊	
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明世	