

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 21 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 20-25℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日二期承土地利采办300根桩未打. 因管桩未进 场暂停施工. ② 已打桩区域. 因时. 支架安装. 本日恢复正常施工. 新造. 本日开始相关电气实验. ③ 本日发现桩基二期围桩施工. 发现桩基因地势不平. 围桩立柱高低不平导致围桩网上下缘参差不齐已要求 施工方整改. ④ 本日发现桩基材料问题. 围桩施工问题下发监理工 作联系单CZGF-26.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 ① 二期已打桩区域 2人桩头支杆焊接 2人支架. 抱箍布料 10人组网安装. 10人支架安装. 抱箍U卡. 环网其他开挖. 1人找地漏脚焊接. 1人找地防腐. 5人电缆做线. ② 承办土地. 因管桩未到货. 打桩暂停施工. ③ 新造. 2人高压电缆电气实验.
其 它 事 项	本日下发监理工作联系单 CZGF-26.	
本日现场监理人员		赵毅, 王, 张
记录人: 王	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王	