

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 22 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 22-27℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理检查昨日施工队安装光伏板问题, 现场已对安装不规范光伏板进行整改完毕. ② 本日对光伏板基础打桩施工队进行检查. ③ 本日二期光伏5MW土地开始高压电缆敷设.	
施 工 情 况	施工单位 中国能源建设集团安徽电力设计院	施工内容及进度 ① 二期已打桩区域, 本日2人检查光伏板, 以支架布料, 12人组织安装, 挖机2台, 高压网接地沟开挖, 1台: 高压电缆敷设. ② 二期光伏管桩本日已来到, 打桩队施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅 邵俊
记录人: 邵俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵毅	