

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 24 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 23-28℃

工程名称: 安徽沁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①二期剩原20根桩本日已来施工。 ②本日翻造多高压电缆头制作, 监理全程旁站, 要求施工队严格按照规范及设计要求施工。 ③监理检查现场组串, 支条安装, 要求严格按照规范及设计要求施工, 拉好圈线, 支条拧紧螺丝必须加垫片, 螺丝必须紧固制作。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团新能源有限责任公司	施工内容及进度 ①本日二期剩原土地1人桩头支杆焊接, 1人阵列间接地焊接, 1人接地焊接, 5人支条布料, 12人组串安装, 8人支条安装, 取区域4个箱变, 本日3人高压电缆头制作, 挖机1台, 环网接地回填, 3人4平方线杆固会理, 5人直流电缆布线, 2人箱变周围接地沟开挖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅, 王俊
记录人: 王俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪湖北