

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 25 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 24-32℃

工程名称: 安徽迎江40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①二期剩余土地早上打桩遇阻2.施工方自行协调完毕. ②二期本日已完高压电缆头(箱变)制作. 监理全程旁站. 本日下午5台箱变完成耐压试验. 监理要求试验完成后尽快出具相关报告, 送至监理单位.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电业有限公司	施工内容及进度 ①二期剩余土地本日桩机1台. 4人打桩施工. 剩10组. 1人桩头支柱焊接. 1人阵列间接地焊接. 6人支架及抱箍布料. 8人组件安装. 挖机1台. 环网接地沟回填. 2人做区域围栏网安装. 2人梅雨季布料. ②做区域5台箱变本日7人进行高压电缆耐压试验. 5台全部试验完毕.
其 它 事 项	③因光缆施工中断本日5人开挖一期光缆排查已找到光缆损坏部位.	
本日现场监理人员		赵毅 赵俊
记录人: 赵俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪瑞壮