

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 26 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 25-32℃

工程名称: 安徽迎江 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理整理 9 月 14 日场区发现须清理问题清单, 连同场区及场区电气问题清单, 以联系单形式通知施工方开始整改清理, 并及时报监理验收 ② 昨日绝缘耐压试验通过, 本日并网 1 台逆变器, 并网 4 个组件串来安装, 未并网。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 ① 本日二期开挖土地, 挖掘机作环网接地沟回填, 1 人组昨安装, 6 人安装电表, 6 人安装, 梅象布料, 2 人汇流箱布料, 4 人杆头支杆焊接。 ② 本日控制 1 台以打桩施工, 由于场区存在组串, 支架等堆放, 安装 5 组串打。 ③ 本日并网逆变器 1 台 (1MW)
其 它 事 项	本日监理下发清理联系单。	
本日现场监理人员		赵毅、王俊
记录人: 王俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵毅