

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 09月 28日

天气: 多云

星期: 四

气温: 18-23℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日由于施工方拖欠工人工资问题, 现场无人施工. 监理与业主要求施工方, 尽快自行协调处理, 以免影响工期. ② 监理要求施工方尽快上报二期台区相关资料, 以及对一期问题资料尽快整改.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 ① 因施工单位拖欠工人工资, 本日工人罢工, 场内无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、王俊
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杨现壮	