

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 30 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 20-25℃

工程名称: 安徽泗州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①截止本日二期剩余 6MW 土地组网安装完成 3MW. 支架安装完成 4MW. 桩头支杆焊接完成 5MW. 打桩已全部完成. ②截止本日一期问题资料施工整改中. 二期资料仍未及时上报. ③场区清理本日已经结束.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 ①本日二期剩余土地 3 人桩头支杆焊接. 12 人支架安装. 挖机 1 台. 电缆转运.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅. 王修
记录人: 王修	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 阮现壮	