

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 01 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 13-32℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日下午 2 人对 9 月 25 日排直长雨光缆损坏部位进行光纤融接, 并记录在案, 要求严格按照规范施工。 ② 本月因国庆假期, 现场施工人员较少。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国葛洲坝集团助力有限责任公司	① 本日上午二期开挖土地 7 人支架安装。 ② 下午 2 人对损坏光缆进行融接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵敬波、马俊
记录人: 马俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明壮