

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 04 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 17-18℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日为农历8月15中秋节,工人放假,场区无人施工. ② 截止本日场区所有打桩施工全部完成.支架、排架安装利 系约2MW.组件安装利系3MW. ③ 二期场区资料截止本日已上报监理项目部. 一期资料中还存在须整改问题已整改完成.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国葛州坝 集团电力有限 责任公司	① 本日中午中秋节工人放假,现场无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵毅 邵俊	
记录人: 邵俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明华	