

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 06 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 17-23℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 晴好本日巡视光伏场区施工情况, 施工人数已恢复正常, 且现场检查汇流箱接线情况, 要求施工人员严格按照图纸设计及规范施工, 组件电压拉好四线, 螺栓必须穿到位	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限公司 青阳公司	施工内容及进度 ① 本日光伏场区拖拉机 15 台, 1 人组串布料, 2 人汇流箱接线, 6 人 4 个方阵板面记录, 2 人箱内接线, 16 人组串电压表, 该区域全部与本日 6 人组串电压表。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵毅 王俊	
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明华	