

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 07 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 22-28℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日场区最后6MW土地为50人场区组网,有架安表. 环网接地焊接. 电缆放线等施工. ②巡视检查发现该区域东半部分组网安表时压快固定螺丝未上垫片. 不符合设计要求. 拖拉机转运4平方电缆时造成局部电缆损坏. 手扶裸露在外. 当班发出工作联系单CZGF-27要求施工方整改. 要求现场施工人员严格按照设计要求及规范施工. 做好现场材料保护工作. 出现问题及时整改. 完成后报监理验收.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="375 1176 534 1243">施工单位</th><th data-bbox="534 1176 1396 1243">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="375 1243 534 1579">中国葛洲坝集团电力有限责任公司</td><td data-bbox="534 1243 1396 1579"> ①本日场区最后6MW土地拖拉机一台. 组网布料. 拖机台. 环网接地开挖. 1人. 接地角铁焊接. 12人. 架安安表. 16人. 组网安表. 该区域西半部分10人. 组网安表. 6人. 架安安表. 3人. 4平方线放线. </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	①本日场区最后6MW土地拖拉机一台. 组网布料. 拖机台. 环网接地开挖. 1人. 接地角铁焊接. 12人. 架安安表. 16人. 组网安表. 该区域西半部分10人. 组网安表. 6人. 架安安表. 3人. 4平方线放线.
施工单位	施工内容及进度				
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	①本日场区最后6MW土地拖拉机一台. 组网布料. 拖机台. 环网接地开挖. 1人. 接地角铁焊接. 12人. 架安安表. 16人. 组网安表. 该区域西半部分10人. 组网安表. 6人. 架安安表. 3人. 4平方线放线.				
其 它 事 项	本日下发监理工作联系单 CZGF-27				
本日现场监理人员	赵毅 王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明北				