

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 09 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 22-32℃

工程名称: 安徽湖州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日尚用巡视光伏场区 组件安装, 发现 10月7日发现的后块组件未装垫片问题仍未整改。 ② 截止本日施工单位仍未将二期相关施工资料上报监理项目部, 一期资料存在问题整改中。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国湖州供电公司	① 本日二期清理土地 挖机 1 台, 环网接地沟开挖, 1 人挖, 挖机指挥 2 人 组件安装, 挖机 1 台 组件布料, 4 人 4 平方线敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵敬、王俊
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现北	