

监 理 日 志 ()

日期: 2017年10月11日

天气: 中雨

星期: 三

气温: 15-18°C

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日当地中雨, 场区无人施工. ② 光伏场区缺少螺丝, 支架等配件仍未到场. ③ 尚确检查场区最后6MW区缺少块螺丝未上整片板问题仍未整改. ④ 本日尚确项目部做资料.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中国葛州坝集团电力有限公司	① 本日因本地中雨, 场区无人施工.	
其 它 事 项	本日尚确员赵毅离场		
本日现场监理人员		王俊	
记录人: 王俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现华	