

监 理 日 志

工程名称: 安徽边州40MW光伏发电项目

日期	2017年10月19日 星期四	气候	多云	气温	14-18℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 本日无材料进场。			
施工方人员动态:	19人				
施工机械动态:	吊车1台、卡车1辆				
施工进度情况	①二期最后6MW, 2人压块螺丝未装垫片问题整改, 4人檩条安装, 7人组件安装。 ②一期北区6人对该区域檩条缺少螺丝问题整改。 ③吊车1台, 卡车1辆将场区内高压电缆运至升压站统一保管。				
检查发现的问题	①二期最后6MW压块螺丝未装垫片问题本日已开始整改。 ②本日场区短缺材料仍未进场。 ③二期场区材料本日仍未上报。				
处理措施、意见、结果	①短缺材料预计21日能到均。 ②为避免现场材料再次短缺 场区内高压电缆已全部转运至升压站统一保管。				
协调内容或其他					
记录人	王俊	总监签阅	纪国社		