

监 理 日 志

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

日期	2017年10月20日 星期五	气候	多云	气温	14-17℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	①一期北区6人将导线问题整改消除。 ②二期最后的NW区域中国2人压块将导线问题消除, 以导线安装。				
检查发现的问题	①一期整改消缺期限本月到期, 因施工方仍未整改完成, 且消缺人员较少。 ②二期场区资料本月仍未上报。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王俊	总监签阅	纪翔		