

监 理 日 志

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

日期	2017年10月24日 星期二	气候	晴	气温	9-20℃
监理人员动态:	2人: 李庆开	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	29人				
施工机械动态:					
施工进度情况	①= 一期最后6MW区域本日 4人支架安装、3人汇流箱安装、4人4年电缆汇线、12人组件安装。 ②= 一期消缺 6人。				
检查发现的问题	①= 一期场区消缺除了其中问题 限定期限为10月20日完成, 截止本日仍未完成整改。 ②= 一期场区材料本日仍未上报, 一期材料问题未整改完成。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	本日监理员李庆开进场				
记录人	2人	总监签阅	张明世		