

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 16 日

天气: 阴
气温: 16-28℃

星期: A

工程名称: 2x20MW 炉内化灰项目

监 理 工 作 情 况	1. 本日设计到图现场各方组织进行图纸会审工作。现场 设计单位将设计图纸问题进行现场记录后提交设计。 设计答复。并给图纸已提供。关于炉内化灰图纸。不是自己设计。 他会反馈至公司。施工单位需在本月20日之前将现场 电气、二次提供资料整理成册。详细内容见施工记录。 2. 本日升压站平台基础浇筑完成。现场监理全程监督站 记录。并做砼浇筑前。由于业主未提供图纸给监理。监理及 项目部只能按照设计白图(未确定版)现场在用。进行钢筋、模板 检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国葛州坝集团电业有限公司	1. 本日升压站平台基础浇筑完成。并要求施工单位做好试块取样及养护。施工人数3人。 2. 现场模板工台进行打板施工。人数6人。 3. 南区支架安装人员7人。进行支架安装。模板及板焊接。支架布料。4. 下午业主提供组评到图1套
其 它 事 项	截止本日。业主仍未向监理提供可研报告。 施工图纸只发给了未确定版升压站及化灰图纸。	
本日现场监理人员		赵强、丁立、王俊
记录人:	赵强	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪从林