

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 17 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 12-28℃

工程名称: 安远县 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 本光伏电站升压站开始进行平台模板拆除工作, 经监理检查发现该站平台表面存在未出场的蜂窝麻面现象。 2. 下午业施工单位项目负责人进行该站质量检查工作, 发现该站中存在个别螺栓螺母松动不到位, 支架立柱焊渣未处理干净, 螺栓的角度不正等现象。监理单位以发监理工作联系单, 要求施工单位进行整改, 并在后续施工中严格注意该问题。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 1. 本日光伏组件开始进行安装, 南区安装人员大概有 15 人。 2. 支架到货 1 车, 吊车 1 台, 司机 1 人, 也在南区进行支架材料卸货。 3. 北区 40 人进行支架安装, 接头焊接, 材料布料。 4. 南区 35 人进行光伏组件安装, 组件布料。 5. 光伏区打桩机 2 台, 正在进行桩机打桩施工, 人员 6 人。 6. 升压站施工人员, 正在进行平台模板拆除施工。
其 它 事 项	前日本部未收到业主可研, 施工完整图纸	
本日现场监理人员		赵磊, 丁立, 王佳
记录人:	赵磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵磊