

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 21 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 12-21℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 本日监理人员到光伏区巡视, 复查前日监理工作联系单中提到的问题, 其中支架螺栓未紧固到位现象, 施工队已整改完毕, 部分桩基出土高度不符设计要求的, 仍未进行整改。 2. 本日预置桩进场 5 车, 监理现场检查 仍有 4.5m 桩; 支架到货 1 车, 监理现场对进贷材料进行检查验收。 3. 监理对升压站模板制护、钢筋绑扎施工工序进行检查, 并对照图纸要求对带班人员进行交接, 并要求严格按照图纸施工。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 1. 本日光伏区北区 40 人, 其中 5 人进行支架布料, 4 人进行桩头支柱焊接, 5 人进行汇流箱安装, 4 人进行桩头防腐漆的涂刷工作, 其余人进行支架安装及位置调整。南区 30 人进行支架安装, 6 人进行支架布料工作, 二期进场道路正在修整, 光伏区开始打桩。 2. 升压站 35 人进行顶板制模, 10 人进行钢筋加工及搬运工作, 另有 10 人进行钢筋绑扎。 3. 本日进场管桩 5 车, 支架 1 车, 吊车 1 台, 正在进行管桩卸货。 4. 综合水泵房已开始进行打桩 (36 根, 9m 桩)
其 它 事 项	消防水池 截至本日业主仍未将可研报告等前期文件交至监理项目部。	
本日现场监理人员		敖毅、王立、王俊
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现光	