

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 22 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 10-22℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 综合水机房本日打桩2根, 因村民阻工, 下午未施工。 2. 升压站综合楼, 其中升压站已完成制模、钢筋绑扎等工作, 早上8点已开始地面梁混凝土浇筑施工, 浇筑前监理项目部对配筋图、检查钢筋配筋情况和模板间距, 经检查, 符合图纸设计要求, 同意混凝土浇筑施工, 由班人员全程进行旁站。 3. 早上监理巡查综合水机房梁配筋情况, 并对配筋图发现不符合设计要求, 各项预埋位置正确, 各项预埋符合设计要求同意进行混凝土浇筑。 4. 本日组件到货2车, 预置板进场3车(4.5m板长) 其中一车预置板为箱变基础板, 监理做好材料到货检查。 5. 组件吊装吊装卸货, 监理要求施工单位必须配备专职安全员进行起重指挥, 司索必须持证上岗。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国海洲集团电力有限公司	1. 本日光伏区南区40人, 进行支架的安装, 支架位置调整, 材料布料等工作, 4人进行板头支架焊接, 北区40人, 其中10人进行板头支架焊接, 10人进行材料布料, 其余进行支架安装工作。 2. 本日预置板进场3车, 组件进场2车, 吊车1台正在卸货。 3. 本日升压站综合楼钢筋绑扎, 模板安装已基本完成, 施工人员进行50人正在进行钢筋绑扎, 制模等施工。
其 它 事 项	截至本日业主仍未将可研报告等前期文件交与监理单位。	
本日现场监理人员		赵毅、丁立、赵俊
记录人: 赵俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现状