

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 23 日

星期: 日

工程名称:

天气: 晴

气温: 9-26℃

监 理 工 作 情 况	1. 本日现场监理光伏区现场巡视发现以下问题: 1. 组件安装未按连线, 安装组件参差不齐. 2. 光伏组件随意摆放, 摆放位置凌乱. 3. 部分组件已放置支架上方但未进行紧固, 存在安全隐患, 监理针对以上问题下发监理工作联系单并要求施工单位进行整改. 4. 升压站地基梁已施工完毕, 本日开始钢骨架搭设施工. 5. 综合楼水泵房确是打桩施工完成.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国葛洲坝集团电力有限责任公司 1. 本日光伏区南区20人进行组件安装工作, 20人进行支架安装, 6人进行支架及组件布料工作, 5人进行桩头支架焊接; 北区本月开始组件安装, 10人进行组件安装, 20人进行支架安装工作, 5人进行桩头支架焊接, 4人进行支架布料. 2. 本日组件进场2车, 支架进场2车, 吊车1台正在卸货. 3. 升压站施工人员35人, 现场正在进行钢骨架搭设施工. 4. 综合楼水泵房进行打桩施工, 预计本即可完成打桩工作. 5. 截止本日还未向监理提供可研文件说明.	
本日现场监理人员		赵毅, 王 俊
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪洪斌	