

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 24 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 12-28℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 本日监理现场巡视针对 4 月 23 日提出问题: 组件安装未拉通线, 安装组件参差不齐、现场组件位置摆放凌乱、部分组件螺栓未紧固等问题进行复查, 其中组件安装拉通线问题已整改, 其他问题仍未进行整改。本日下发监理工程师通知单要求整改。 2. 污水处理池本日开始进行基础开挖施工, 监理方要求施工单位隐蔽工程验收合格后方可开挖, 必须报监理验收。 3. 现场组件吊运卸货要求施工单位安排专职安全员指导吊运。 4. 检查综合楼脚手架搭设施工, 并对施工单位上板脚手架搭设方案。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 1. 本日光伏区南区 20 人进行组件安装, 20 人进行支架安装, 5 人进行支架及组件布料, 4 人进行桁架支腿焊接, 北区 45 人其中 10 人进行组件安装, 5 人进行材料布料, 20 人进行支架安装, 4 人进行桁架支腿焊接。 2. 本日组件到场 2 车, 吊车一台正在卸货。 3. 本日升压站综合楼顶板制模, 脚手架搭建, 污水处理池系统开挖。
其 它 事 项	截止本日可研文件仍未交至监理项目部。 外线塔基基础已开挖施工 (不在监理范围内)。	
本日现场监理人员		赵毅、丁立、王俊
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 纪现状	