

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 4月 25日

天气: 阵雨

星期: 二

气温: 15-25℃

工程名称: 安徽池洲40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 本日组件到货2车, 监理做好材料到货检查, 组件吊装卸货, 监理要求施工单位必须配备专职安全员进行起重指挥, 司机必须持上岗证。 2. 本日监理光伏区巡视, 针对4月24日监理工程师巡检中提到的问题: 组件因未拉通体安装支架参差不齐、组件位置摆放凌乱、部分组件因螺丝未穿固等问题进行复查, 发现以上问题均已整改。 3. 监理对升压站综合楼模板支护施工工序进行检查, 并对照图纸要求带班人员进行交接, 并要求严格按照图纸施工。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 1. 本日光伏区南区40人, 其中25人进行组件安装, 15人进行支架安装, 5人进行支架及组件布料工作。北区40人, 其中20人进行组件安装, 15人进行支架安装, 5人进行材料布料。 2. 本日组件进场2车, 吊车一台, 正在卸货。 3. 本日升压站综合楼模板支护施工2人施工, 升压站基础回填。 4. 下午本地下雨, 无人施工, 只有升压站基础回填继续施工。
其 它 事 项	截止本日业已仍未有可研又件交至海视项目部。	
本日现场监理人员		赵毅、丁立、王俊
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王现状	