

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 28 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 10-25℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 本日出现现场巡视, 检查光伏区汇流箱安装情况, 发现施工情况与图纸不符, 要求立即停止施工, 与业主沟通后, 业主钱没有考虑到安全问题决定: 根据现场实际情况, 低的地方抬高一些, 高的地方降低一些。 2. 出现对升压站模板制护施工进度进行检查, 并对照图纸要求某班人员进行交接, 并要求按照图纸施工。 3. 本日组件进场 2 车, 出现做好材料到货检查工作, 组件吊装卸货, 发现要求施工单位必须配备专职安全员进行起重指挥, 司机须持证上岗。 4. 本日巡查发现光伏区环网接地沟深度不够, 图纸要求深度 1.4m, 实际深度为 0.8-1m, 与图纸不符, 发现后立即发监理工作联系单要求整改, 详情见监理工作联系单 C26F-09。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="362 1104 513 1160">施工单位</th><th data-bbox="513 1104 1343 1160">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="362 1160 513 1473"> 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 </td><td data-bbox="513 1160 1343 1473"> 1. 本日光伏区, 南区 45 人, 其中 35 人进行组件吊装, 5 人进行组件布料, 5 人开始汇流箱安装, 北区 40 人, 其中 25 人组件安装, 5 人进行支架安装, 10 人进行组件及支架布料, 另有 1 人进行环网接地焊接。 2. 本日组件进场 2 车, 吊车 1 台, 进行组件吊装卸货。 3. 本日升压站脚手架搭设完毕, 开始进行钢梁绑扎, 模板制护等工作。 4. 箱变基础开挖。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	1. 本日光伏区, 南区 45 人, 其中 35 人进行组件吊装, 5 人进行组件布料, 5 人开始汇流箱安装, 北区 40 人, 其中 25 人组件安装, 5 人进行支架安装, 10 人进行组件及支架布料, 另有 1 人进行环网接地焊接。 2. 本日组件进场 2 车, 吊车 1 台, 进行组件吊装卸货。 3. 本日升压站脚手架搭设完毕, 开始进行钢梁绑扎, 模板制护等工作。 4. 箱变基础开挖。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	1. 本日光伏区, 南区 45 人, 其中 35 人进行组件吊装, 5 人进行组件布料, 5 人开始汇流箱安装, 北区 40 人, 其中 25 人组件安装, 5 人进行支架安装, 10 人进行组件及支架布料, 另有 1 人进行环网接地焊接。 2. 本日组件进场 2 车, 吊车 1 台, 进行组件吊装卸货。 3. 本日升压站脚手架搭设完毕, 开始进行钢梁绑扎, 模板制护等工作。 4. 箱变基础开挖。				
其 它 事 项	汇流箱安装高度图纸设计要求距地 800mm, 柜头离汇流箱顶部 70mm, 业主钱考虑到厂区小孩存在安全隐患, 要求根据现场实际低的地方抬高一些, 高的地方降低一些。 截止本日业主仍未将可研文件交至设计				
本日现场监理人员	赵毅、丁立、王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现壮				