

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 14 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 24-28℃

工程名称: 安徽 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日本地大雨, 暂无人施工。 ② 原定本日业主交付利康二期土地, 本日尚待业主方, 仍在协调当中, 暂无法交付。 ③ 雨天天气, 尚须要求施工方现场已开掘, 做好防雨措施, 做好保护工作, 防止电力元器件被水损坏。 ④ 本日尚待审核施工方上报现场施工资料。	
施 工 情 况	施工单位 中国常州恒集团电力有限公司	施工内容及进度 由于本地本日大雨, 暂无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅, 丁立, 丁俊
记录人:	丁俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵毅