

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 4月 1日

天气: 晴

星期: 六

气温: 7-18℃

工程名称: 安徽池州瑞升20MW并网光伏发电站工程

监 理 工 作 情 况	该监理项目池州 200kW 光伏电站项目, 该项目监理进场前已投入施工。目前该项目征地部分已解决, 个别未征收下来地块还未施工。现场桩基础为预制管桩。监理进场前预制管桩已投入使用。后续现场材料要求施工单位严格报审后方可投入使用。据现场了解预制管桩已打桩约为 2MW。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	因业主项目经理已辞职, 待后续项目经理到任后, 进行交接。目前该业主项目经理, 未将图纸、可研报告等资料提供监理单位。监理多次询问, 仍未得到可靠答复。	
本日现场监理人员		袁家立、丁立
记录人: 袁家立		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 袁家立