

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 3 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 10-19℃

工程名称: 安徽宣城宁国市 20MW 分布式光伏发电站工程

监 理 工 作 情 况	1. 监理早上进场巡视, 发现个别打木桩施工2人员未佩戴安全帽, 现场口头警告通知. 本日上午打木桩施工台. 指挥指挥员4人进行桩基打桩施工。 2. 现场8人开始进行 桩头支柱焊接工作. 监理发现由于桩位有少许偏差, 导致桩头支柱 个别不在同一水平线上. 要求施工单位进行整改。 3. 现场16人开始进行 支架安装工作。 4. 本日开始现场进行管桩都为 4.5m, 已通知业主. 但业主对此身来为认可态度。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限公司	施工内容及进度 1. 本日预制桩到货5车, 为 4.5m 预制管桩。 2. 2台桩机. 4人指挥员进行 现场预制桩打桩施工。 3. 支架材料到货2车。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 赵毅 丁立		记录人: 赵毅
总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 仇玖秋		记录人: 仇玖秋