

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 4 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 11-20℃

工程名称: 安徽滁州神井 2000V 电网检修工程

监 理 工 作 情 况	1. 本标段2项场有5项施2. 杆塔机5件有缺少的进行开展. 现场杆塔设计已完成3000根. 2. 施2项陆续开始进行支架安装工作. 其中部分人员正在 进行材料散料工作. 3. 业主仍未将现场施2 蓝图. 可研报告交与监理单位. 监理单位多次提醒. 仍未答复.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 1010 531 1070">施工单位</th><th data-bbox="531 1010 1299 1070">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 1070 531 1361"> 中安滁州 坎集团电 力有限责 任公司 </td><td data-bbox="531 1070 1299 1361"> 1. 2台杆塔机. 以指挥员正在进行 杆塔 打扎 施2. 2. 杆塔机1台. 散料人员正在进行 支架材料辅 材料 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中安滁州 坎集团电 力有限责 任公司	1. 2台杆塔机. 以指挥员正在进行 杆塔 打扎 施2. 2. 杆塔机1台. 散料人员正在进行 支架材料辅 材料
施工单位	施工内容及进度				
中安滁州 坎集团电 力有限责 任公司	1. 2台杆塔机. 以指挥员正在进行 杆塔 打扎 施2. 2. 杆塔机1台. 散料人员正在进行 支架材料辅 材料				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	赵毅丁立				
记录人: 赵毅	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪玖林				