

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 5 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 15-28℃

工程名称: 安徽滁州南升 20mw 并网光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场发现, 施工单位人员已全部进行支架安装工作, 但是监理人员发现在支架安装当中, 抱箍位置螺丝紧固不到位, 要求施工单位在支架安装当中, 必须保证抱箍螺丝紧固。 2. 现场开关站微压机已到场, 本日又开始开关站基础打桩施工。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电 力有限公司	施工内容及进度 1. 本日现场 16 人进行支架的每根固定工作。 3 人进行场区材料搬运工作。 2. 开关站微压机一台, 5 人进行桩基施打。 3. 现场管桩到货 3 车, 为 4.5m 桩。
其 它 事 项	施工单位要求业主单位尽快将剩余系统图及施工图尽快提供, 保证现场施工。	
本日现场监理人员		赵毅, 王
记录人:	赵毅 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任顺林	