

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 7 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 10-20℃

工程名称: 安徽池州瑞升 200MW 炉内脱硫工程

监 理 工 作 情 况	本日现场已开始进行工作。开关站基础位置。现场设计单位只提供了坐标点以及承台做法。其它图纸均未到达现场。现与业主商量为避开因图纸问题影响而施工。尽快与设计联系。保证现场施工。 2. 光伏场区支架立柱问题。施工单位已逐步开始进行整改。对立柱偏差较大的进行整改。保证立柱支架焊接并保证在水平线。 3. 光伏支架立柱在陆续进场当中。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="335 985 478 1041">施工单位</th><th data-bbox="478 985 1259 1041">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="335 1041 478 1321"> 中国葛州坝集团电力有限公司 </td><td data-bbox="478 1041 1259 1321"> 1. 现场开关站浇筑一台正在进行打桩施工 2.5 人。 2. 现场光伏区打桩机 2 台。指挥人员 4 人进行打桩基打桩施工。 3. 光伏支架立柱在陆续进场当中。施工人员 6 人。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛州坝集团电力有限公司	1. 现场开关站浇筑一台正在进行打桩施工 2.5 人。 2. 现场光伏区打桩机 2 台。指挥人员 4 人进行打桩基打桩施工。 3. 光伏支架立柱在陆续进场当中。施工人员 6 人。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛州坝集团电力有限公司	1. 现场开关站浇筑一台正在进行打桩施工 2.5 人。 2. 现场光伏区打桩机 2 台。指挥人员 4 人进行打桩基打桩施工。 3. 光伏支架立柱在陆续进场当中。施工人员 6 人。				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	赵毅 丁立				
记录人: 赵毅	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪斌				